





Kata Pen	gantar	
Daftar Is	j	ii
Daftar Ta	abel	\
Daftar G	ambar	vii
BAB I	PENDAHULUAN	I.1
	1.1 Kebijakan Umum Pelaksanaan KOTAKU	I.1
	1.1.1 Latar Belakang	I.1
	1.1.2 Tujuan Program	I.2
	1.1.3 Komponen Program	I.3
	1.1.4 Strategi Operasional Program KOTAKU	I.3
	1.1.5 Tahapan Penyelenggaraan Program	I.4
	1.1.6 Key Performance Program	I.5
	1.1.7 Lokasi Sasaran Program	I.6
	1.2 Kedudukan & Ruang Lingkup Penugasan OSP	I.7
	1.3 Rencana dan Realisasi Bulan Juli 2020	I.8
вав п	PERKEMBANGAN PROGRAM NSUP	II.1
	2.1. Capaian "KPI" Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	II.1
	2.2. Realisasi Pendanaan Program KOTAKU TA 2020	II.4
	2.2.1. Progres Pencairan DIPA PKP Provinsi	II.4
	2.2.2. Realisasi Kolaborasi Pendanaan program	II.10
	2.3. Kelembagaan dan Kebijakan Kota·····	II.11
	2 3 1 Perkembangan Pokia Provinsi	II 11

LAPORAN BULAN JULI 2020 OSP 1 JAWA TENGAH 1





















	2.3.2. Perkembangan Pokja Kota/Kabupaten	II.12
	2.3.3. Perkembangan Kelembagaan LKM	II.19
	2.3.4. Perkembangan Kelembagaan KPP	II.20
	2.4. Integrasi Perencanaan Kota dan Kelurahan	II.21
	2.4.1. Perencanaan Tingkat Kota	II.21
	2.4.2. Perencanaan Tingkat Kelurahan/Desa	II.22
	2.4.3. Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan	II.24
	2.5. Investasi Infrastruktur Perkotaan	II.28
	2.5.1. Investasi Infrastruktur Skala Kawasan	II.28
	2.5.2. Investasi Infrastruktur Skala Lingkungan	II.30
	2.6. Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis	II.33
	2.6.1. Pelaksanaan Monitoring Program Oleh Pemda	II.33
	2.6.2. Pelaksanaan Audit Keuangan Tahunan BKM	II.50
BAB III	 KOORDINASI DAN PENGENDALIAN KEGIATAN	III.1 III.3 III.3 III.17 III.18 III.20
	3.2.5 Pengendalian Kegiatan Manajemen Keuangan dan	
	Livelihood	III.22 III.24
	3.2.6 Pengembangan Kapasitas3.2.7 Monitoring Program	III.24 III.44
	3.2.8 Pengendalian SP2D On-Line	III.53
	3.2.9 Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM)	III.56
	3.2.10 Pengelolaan Data SIM······	III.60
	3.2.11 Pengelolaan Sumber Daya Manusia	III.65
BAB IV	PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	IV.1
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	V.1
	5.1 Kesimpulan	V.1
	5.2 Rekomendasi	V.3
BAB VI	RENCANA KERJA BULAN AGUSTUS 2020	VI.1











